

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
Obra: CÂMARA DOS VEREADORES DE ASCURRA Rua: RUA DOM BOSCO, BAIRRO CENTRO, ASCURRA, SC. Data: 28/08/2022															
Item	Descrição so Serviços	Valor dos Serviço	Peso (%)	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03			
				Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (R\$)	Acumulado (R\$)
1	PISO	R\$ 48.653,01	15,26%	50,00%	50,00%	R\$ 24.326,51	R\$ 24.326,51	50,00%	67,00%	R\$ 24.326,51	R\$ 48.653,01	0,00%	67,00%	R\$ 0,00	R\$ 48.653,01
2	ALVENARIA, COLUNA E TORRE DECORATIVA EXTERNA	R\$ 11.582,70	3,63%	35,00%	35,00%	R\$ 4.053,95	R\$ 4.053,95	35,00%	70,00%	R\$ 4.053,95	R\$ 8.107,89	30,00%	100,00%	R\$ 3.474,81	R\$ 11.582,70
3	ISOLAMENTO (Subsolo)	R\$ 9.973,56	3,13%	100,00%	100,00%	R\$ 9.973,56	R\$ 9.973,56	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 9.973,56	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 9.973,56
4	ESCADA FRONTAL	R\$ 22.365,61	7,02%	35,00%	35,00%	R\$ 7.827,96	R\$ 7.827,96	45,00%	80,00%	R\$ 10.064,52	R\$ 17.892,49	20,00%	100,00%	R\$ 4.473,12	R\$ 22.365,61
5	BEIRAL	R\$ 2.297,55	0,72%	100,00%	100,00%	R\$ 2.297,55	R\$ 2.297,55	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.297,55	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.297,55
6	ESQUADRIAS	R\$ 69.854,35	21,92%	35,00%	35,00%	R\$ 24.449,02	R\$ 24.449,02	35,00%	70,00%	R\$ 24.449,02	R\$ 48.898,05	30,00%	100,00%	R\$ 20.956,31	R\$ 69.854,35
7	REQUADROS	R\$ 660,58	0,21%	100,00%	100,00%	R\$ 660,58	R\$ 660,58	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 660,58	0,00%	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 660,58
8	FORRO	R\$ 4.515,00	1,42%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00%	50,00%	R\$ 2.257,50	R\$ 2.257,50	50,00%	100,00%	R\$ 2.257,50	R\$ 4.515,00
9	PINTURA	R\$ 52.132,14	16,36%	20,00%	20,00%	R\$ 10.426,43	R\$ 10.426,43	40,00%	60,00%	R\$ 20.852,86	R\$ 31.279,28	40,00%	100,00%	R\$ 20.852,86	R\$ 52.132,14
10	FACHADA	R\$ 9.800,00	3,07%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00%	50,00%	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	50,00%	100,00%	R\$ 4.900,00	R\$ 9.800,00
11	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 20.052,30	6,29%	30,00%	30,00%	R\$ 6.015,69	R\$ 6.015,69	30,00%	60,00%	R\$ 6.015,69	R\$ 12.031,38	40,00%	100,00%	R\$ 8.020,92	R\$ 20.052,30
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 8.037,27	2,52%	30,00%	30,00%	R\$ 2.411,18	R\$ 2.411,18	30,00%	60,00%	R\$ 2.411,18	R\$ 4.822,36	40,00%	100,00%	R\$ 3.214,91	R\$ 8.037,27
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 7.417,73	2,33%	30,00%	30,00%	R\$ 2.225,32	R\$ 2.225,32	30,00%	60,00%	R\$ 2.225,32	R\$ 4.450,64	40,00%	100,00%	R\$ 2.967,09	R\$ 7.417,73
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 10.783,39	3,38%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00%	50,00%	R\$ 5.391,70	R\$ 5.391,70	50,00%	100,00%	R\$ 5.391,70	R\$ 10.783,39
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 40.612,58	12,74%	30,00%	30,00%	R\$ 12.183,77	R\$ 12.183,77	30,00%	60,00%	R\$ 12.183,77	R\$ 24.367,55	40,00%	100,00%	R\$ 16.245,03	R\$ 40.612,58
TOTAL GERAL		R\$ 318.737,77	100,00%	33,52%	33,52%	R\$ 106.851,52	R\$ 106.851,52	37,38%	70,90%	R\$ 119.132,01	R\$ 225.983,53	29,10%	100,00%	R\$ 92.754,24	R\$ 318.737,77
DANIEL LUIZ STEDILE ARQUITETO E URBANISTA - CAU/SC 50607-9															